

OPĆINA TINJAN

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog
programa za razdoblje
01.01.2022.-30.06.2022.

Tinjan, srpanj 2022.

Sadržaj

UVODNE NAPOMENE	2
1. PREGLED STANJA	3
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	5
2.1. PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA	5
2.2. ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA	6
2.3. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	7
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA.....	8

UVODNE NAPOMENE

Ovo Izvješće izrađeno je u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene odredbama članka 26. stavak 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17), kojim je propisano da jedinica lokalne samouprave, putem lokalnog koordinatora, izvješćuje polugodišnje i godišnje regionalnog koordinatora o provedbi provedbenog programa, u kojem, u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 6/19), izvješćuje o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pripadajućih pokazatelja rezultata.

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja koji osigurava provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice lokalne samouprave, a donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.

Provedbeni program Općine Tinjan za razdoblje od 2021. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program Općine Tinjan) donio je općinski načelnik Općine Tinjan dana 30. prosinca 2021. godine, a objavljen je u "Službenim novinama Općine Tinjan broj 11/21.

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine za 2022. godinu obuhvaća razdoblje od 01. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine (izvještajno razdoblje), a sadrži podatke o provedbi mjera, aktivnosti, projekata i pokazatelja rezultata iz nadležnosti Općine Tinjan

1. PREGLED STANJA

Općina Tinjan je jedinica lokalne samouprave koja predstavlja prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu povezanu zajedničkim interesima stanovništva, a obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana koji se odnose na:

- Uređenje naselja i stanovanje,
- Prostorno i urbanističko planiranje,
- Komunalno gospodarstvo,
- Brigu o djeci,
- Socijalnu skrb,
- Primarnu zdravstvenu zaštitu,
- Odgoj i osnovno obrazovanje,
- Kulturu i tjelesnu kulturu te sport,
- Zaštitu potrošača,
- Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- Protupožarnu i civilnu zaštitu,
- Promet na svom području,
- Ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Rad Općine Tinjan usmjeren je na poboljšanje kvalitete života stanovništva razvijanjem infrastrukture, učinkovitom javnom upravom, očuvanim okolišem i poticanjem razvoja gospodarstva.

Općina Tinjan je tijekom 2022. godine nastavila uspješno provoditi politiku ravnomjernog razvoja svih djelova svog područja uz postojeće kapacitete za pripremu i provedbu javnih politika, apliciranje na natječaje regionalnih i nacionalnih fondova te pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije.

Dana 21. ožujka 2022. godine usvojen je na Općinskom vijeću Općine Tinjan Plan razvoja Općine Tinjan za razdoblje 2021. – 2027. godine (u daljnjem tekstu: Plana razvoja Općine Tinjan) kao srednjoročni akt strateškog planiranja i operativni dokument koji služi kao podloga za učinkovitije i usmjerenije upravljanje cjelokupnim razvojem Općine Tinjan i smjernica za ostvarivanje postavljenih razvojnih i društvenih ciljeva.

Plan razvoja Općine Tinjan izrađen je za razdoblje od sedam godina uzimajući u obzir potrebu za primjerenom razinom predvidljivosti za pripremu i provedbu srednjoročnih ulaganja, a u skladu sa trajanjem višegodišnjeg financijskog okvira (VFO).

Provedbeni program Općine Tinjan, kao i Plan razvoja Općine Tinjan, nastali su u razdoblju pandemije koronavirusa SARS-CoV-2, koja se snažno odrazila na gospodarstvo i sve segmente društva te je poseban naglasak stavljen na prepoznavanje vlastitih prednosti i slabosti te viziju budućeg razvoja i ciljeva koje Općina želi postići, između ostaloga, korištenjem europskih sredstava. Izrada Plana obuhvatila je sve relevantne strateške,

operativne, planske i sektorske dokumente na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj (županijskoj) razini kako ne bi bilo ograničavajućih faktora za ostvarenje ciljeva i provođenje projekata te kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje svih segmenata u prostoru.

Općina Tinjan kontinuirano radi na održivom razvoju i unaprjeđenju uvjeta života na svom području provedbom raznih programa i projekata te je i tijekom izvještajnog razdoblja nastavljena provedba LAG programa i sufinanciranje projekata kroz nacionalne i regionalne fondove. Time se osigurala učinkovita provedba mjera i povezanih aktivnosti i projekata utvrđenih Provedbenim programom Općine Tinjan što je i vidljivo u ovom Izvješću.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

U Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, Općina Tinjan je utvrdila 4 strateška cilja od kojih svaki ima po tri prioriteta:

1. Razvijeno i konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju, inovacijama i dugogodišnjoj tradiciji sa utvrđenim prioritetima: Razvoj održive i ekološke poljoprivrede, Razvoj gospodarstva temeljen na znanju i inovacijama, Razvoj gospodarske infrastrukture,
2. Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša sa utvrđenim prioritetima: Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture, Izgradnja i modernizacija komunalne infrastrukture, Zaštita okoliša i energetska učinkovitost,
3. Razvoj turizma te zaštita prirodne i kulturne baštine sa utvrđenim prioritetima: Razvoj turizma i turističke ponude, Izgradnja turističke infrastrukture, Zaštita prirodne i kulturne baštine,
4. Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti sa utvrđenim prioritetima: Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti, Uspostava programa poticaja i subvencija za stanovnike Općine Tinjan, Digitalizacija javne uprave.

U nastavku više podataka o utrošenim proračunskim sredstvima i statusu provedbe mjera.

2.1. PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA

Provedbenim programom je utvrđen i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere, sa povezanošću mjere i pripadajućih ključnih aktivnosti i projekata s odgovarajućim stavkama u Proračunu Općine Tinjan, na način da je za svaku pojedinu mjeru unesen procijenjeni trošak provedbe te su navedene stavke u Proračunu Općine Tinjan.

Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 4 mjere (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 518.097,32 kn, za dio mjera nije bilo utrošenih proračunskih sredstava, a za dio mjera se konačan iznos sredstava obračunava kroz polugodišnji obračun proračuna.

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu	Iznos dosad utrošenih sredstava
Izgradnja i modernizacija prometnica na području Općine	600.000,00	176.478,57 kn
Uređenje prometa u mirovanju	300.000,00 kn	14.200,00 kn
Unapređenje sustava za odvojeno prikupljenje otpada	288.000,00 kn	22.000,00 kn
Uspostava baza podataka	850.000,00 kn	305.418,75 kn

2.2. ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA

Od ukupno 25 mjera utvrđenih Provedbenim programom, tijekom izvještajnog razdoblja, provedba je započela za 18 mjera koje imaju status "U tijeku". Za 6 mjera početak provedbe nije pokrenut te imaju status "Nije pokrenuto" a jedna mjera inma status "Provedeno".

Tablica 2. Prikaz statusa provedbe mjera

R.BR.	NAZIV MJERE	STATUS PROVEDBE
1	Ulaganje u modernizaciju poljoprivredne proizvodnje i distribucije proizvoda s naglaskom na autohtone kulture	U TIJEKU
2	Provođenje edukativnih programa	NIJE POKRENUTO
3	Poticanje razvoja poduzetništva kroz različite financijske mjere	NIJE POKRENUTO
4	Unapređenje infrastrukturnih kapaciteta za razvoj poduzetništva	NIJE POKRENUTO
5	Izgradnja i modernizacija prometnica na području Općine	U TIJEKU
6	Uređenje prometa u mirovanju	U TIJEKU
7	Izgradnja i modernizacija sustava javne odvodnje	U TIJEKU
8	Izgradnja i modernizacija sustava vodoopskrbe	NIJE POKRENUTO
9	Uređenje i modernizacija telekomunikacijskih mreža	U TIJEKU
10	Sanacija divljih odlagališta otpada	U TIJEKU
11	Unapređenje sustava za odvojeno prikupljanje otpada	U TIJEKU
12	Edukacija stanovništva o odvajanju i zbrinjavanju otpada	U TIJEKU
13	Poticanje energetske učinkovitosti na području općine	NIJE POKRENUTO
14	Razvoj turističke ponude i sadržaja	U TIJEKU
15	Izgradnja i modernizacija turističke infrastrukture te izrada digitalne turističke karte općine i info-pultova	U TIJEKU
16	Zaštita kulturne i spomenička baštine i starogradske jezgre	NIJE POKRENUTO
17	Poboljšanje uvjeta za izvođenje predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja	U TIJEKU
18	Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijskih objekata, dječjih igrališta i ostalih sadržaja	U TIJEKU
19	Izgradnja, obnova i opremanje društvenih i vatrogasnih domova	U TIJEKU
20	Organizacija događanja namijenjenih različitim dobnim skupinama te jačanje izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne	U TIJEKU
21	Organiziran sustav pomoći obiteljima s djecom i novčane potpore za novorođenčad	U TIJEKU
22	Stipendiranje učenika i studenata te sufinanciranje školskog pribora	U TIJEKU
23	Komunikacija i informiranje pute digitalnih platformi	U TIJEKU
24	Uspostava baza podataka	PROVEDENO
25	Protupožarna i civilna zaštita	U TIJEKU

2.3. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera Provedbenog programa Općine Tinjan, uvjetovan je nizom specifičnih okolnosti koje su utjecale na rad svih javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj pa tako i jedinica lokalne samoprave. Najznačajniji izazovi su uzrokovani pandemijom virusa COVID-19 radi čega je prethodnih godina gospodarska slika bitno izmijenjena čime je narušena kvaliteta života stanovništva. Gospodarska situacija se polako mijenja međutim cijene na tržištu i dalje rastu te još nije uspostavljena ravnoteža a gospodarskomplanu. Iako je to znatno utjecalo na Općinu Tinjan provedba većine mjera je započela u skladu s planiranim rokovima i njihov napredak se odvija u skladu s predviđenom dinamikom. Može se zaključiti kako je tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren dobar napredak u provedbi Provedbenog programa Općine Tinjan budući da većina mjera (72%) ima status „U tijeku“ te se provode u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, uz veliku većinu ključnih točaka ostvarenja postignutih u utvrđenim rokovima. Mjere koje nisu pokrenute većinom se odnose na oslanjanje na nacionalne i EU fondove.

Za sada nije potrebno predlagati niti uvoditi nužne mjere niti korekcije.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Općina Tinjan provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi pet ciljeva Plana razvoja Općine Tinjan za razdoblje 2021. – 2027.:

1. Razvijeno i konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju, inovacijama i dugogodišnjoj tradiciji
2. Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša
3. Razvoj turizma te zaštita prirodne i kulturne baštine
4. Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti
5. Sigurnost za stabilan razvoj

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Ministarstva tijekom izvještajnog razdoblja:

1. Razvijeno i konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju, inovacijama i dugogodišnjoj tradiciji

- Kontinuitet održavanja eko tržnica
- Sufinanciranje LAG-a Središnja Istra
- Za poduzetnike održana edukacija o uvođenju EUR-a

2. Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša

- Tekuće i investicijsko održavanje se provodi sukladno redovnom godišnjem planu i proračunu
- U svrhu povećanja kvalitete i sigurnosti prometa na području Općine Tinjan uređena je šetnica uz nerazvrstanu cestu NPC 42, uređena je prometna površina u naselju Mofardini te je izrađen idejni projekt uređenja parkirališta ispred zgrade sjedišta općinske uprave
- Za uređenje parkirališta i parka Kringa pokrenut je postupak jednostavne nabave za izvođenje radova
- Projektiranje sustava odvodnje koje je započeto prethodnih godina se nastavlja te je u tijeku postupak ishoda lokacijske i građevinske dozvole po fazama
- Ugovoreno je provođenje radova na sustavu širokopojasnog pristupa internetu za drugu polovicu 2022. godine
- Kontinuirano se sufinancira županijski centar Kaštijun
- Nabavljeno potrebnih 16 komada spremnika za staklo koji su postavljeni na lokacije zelenih otoka na području općine te je uspostavljen sustav njihova pražnjenja od strane pružatelja usluge

- Izvršena je prijava na javni poziv FZOEU za nabavu dodatnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za kućanstva te za nabavu koševa za odvojeno prikupljanje otpada za javne površine

3. Razvoj turizma te zaštita prirodne i kulturne baštine

- Ulaganje u kvalitetu turističkog i kulturnog sadržaja provodi se kroz održavanje raznih manifestacija tijekom godine, s time da je krajem lipnja započelo održavanje manifestacije počini spod Ladonje koja se nastavlja i u srpnju i kolovozu.
- Izvršena je prijava na javni poziv turističke zajednice za uređenje biciklističkih staza

4. Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti

- uređena su dječja igrališta u naseljima na području Općine, u tijeku je uređenje parka u Kringi
- uređeni su prostori Doma mladih Tinjan za potrebe korištenja udruga (Karate klub Tinjan, Kumpanija Kosirići i Udruga umirovljenika)
- kontinuirano se sufinancira rad dječjeg vrtića, potreba područne osnovne škole, te se dodjeljuju razne pomoći i naknade stanovništvu
- kontinuirano se radi na povećanju učinkovitosti javne uprave kroz uvođenje postupaka digitalizacije pojedinih procesa


5. Sigurnost za stabilan razvoj


- kontinuirano se sufinancira rad javne vatrogasne postrojbe, područne vatrogasne zajednice, dobrovoljnog vatrogasnog društva Tinjan te se kontinuirano prate i provode obveze iz područja civilne zaštite u svrhu sigurnosti građana i imovine i stabilnog razvoja lokalne zajednice

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

NOSITELJ IZRADE AKTA:		Općina Tinjan		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Provedbeni program JLS		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2022.-30.06.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	28.07.2022.	
Redni broj mjere	Cilj iz kojeg nastaje ovaj strateški planiranje	Naziv mjere	Mjesečno izdavanje sredstava	Planirani rok postizanja ključne točke ostvarenja	Pokazatelj ostvarenja mjere	Pokazatelj vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuća ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Oplis statusa provedbe mjere
1.	Razvijeno i konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju, inovacijama i dugogodišnjoj tradiciji	Ulaganje u modernizaciju poljoprivredne proizvodnje i distribucije proizvoda s naglaskom na autobotne kulture	Ispлата subvencija poljoprivrednicima osnivanje eko tržnice u Tinjano Sufinanciranje I AG-a	Prosinac 2024	broj sudionika	5	8 n/p		n/p	n/p	U TUEKU	Održane su dvije eko tržnice do 30.6.2022., održana edukacija za poduzetnike o uvodnju EUR-a, sufinanciranje LAG-a redovno se isplaćuje do 31.12. tekuće godine
2.	Razvijeno i konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju, inovacijama i dugogodišnjoj tradiciji	Provođenje edukativnih programa	Provođenje edukacija poljoprivrednika o implementaciji novih tehnologija u proizvodnji te o ekološkoj proizvodnji Sufinanciranje LAG-a	Prosinac 2024	broj eko proizvođača	1	2 n/p		n/p	n/p	NUE POKRENUTO	Planirano provođenje edukativnih mjera u drugoj polovici 2022. godine
3.	Razvijeno i konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju, inovacijama i dugogodišnjoj tradiciji	Počinjanje razvoja poduzetništva kroz različite financijske mjere	Izrada ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja	Prosinac 2022.	izrađen plan	0	1 n/p		n/p	n/p	NUE POKRENUTO	Planirano donošenje odluke o pokretanju izrade ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja odgođeno je za drugu polovicu 2022. godine
4.	Razvijeno i konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju, inovacijama i dugogodišnjoj tradiciji	Unapređenje infrastrukturnih kapaciteta za razvoj poduzetništva	Izrada projektna dokumentacije Izvođenje radova na izgradnji objekta	Prosinac 2022. Prosinac 2023.	izradena projektna dokumentacija izgrađen sustav	0 0	0 n/p 1 n/p		n/p	n/p	NUE POKRENUTO	Planira se sufinanciranje iz nacionalnih i EU fondova.
5.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Izgradnja i modernizacija prometnica na području općine	Izrada projektna dokumentacije Izvođenje radova na izgradnji objekta	Prosinac 2023. Prosinac 2025.	izradena projektna dokumentacija izgrađena cesta	0 0	0 n/p 0 n/p		176 478,57 kn	DA travanj	U TUEKU	Uređen dio nogostupa nerazvrsitane ceste u Tinjano – betnica Tinjan. Uređena prometna površina uz u naselju Mofardini Kapitulno ulaganje u lokalne i županijske ceste u naselju Stribnjak (1. faza) planira se u drugoj polovici 2022. godine, a 2. faza do kraja 2023. godine
6.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Uređenje prometa u mirovanju	Izrada projektna dokumentacije Izvođenje radova na izgradnji objekta	Prosinac 2022. Prosinac 2024.	izradena projektna dokumentacija uređena lokacija	0 0	0 n/p 1 n/p		14 200,00 kn	n/p	U TUEKU	Tekuće i investicijsko održavanje se provodi skladno redovnom godišnjem planu i proračunu Za uređenje parkirališta Tinjan izrađen je idejni projekt Za uređenje parka Krings pokrenut je postupak jednostavne nabave za izvođenje radova
7.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Izgradnja i modernizacija sustava javne odvodnje	Izrada projektna dokumentacije Ispitivanje lokacijske i građevinske dozvole Dekapitalizacija	Prosinac 2022. Lipanj 2022.	izradena projektna dokumentacija ishodna lokacijska i građevinska dozvola ostvaren udjel	0 0	2 n/p 1 0		n/p	n/p Dokapitalizacija Ne	U TUEKU	Uredbama ministarstva turizma te postupak sufinanciranja projekata i građevinske dozvole po fazama je u tijeku, došlo je do izvansjajnih odstupanja od planiranih rokova radi potrebnih korekcija projektna dokumentacije Postupak dokapitalizacije je započet na način da je Općinsko vijeće Općine Tinjan donijelo Odluku o dokapitalizaciji trgovačkog društva Malina odobrenje da se u malim iznosima izvrši
8.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Izgradnja i modernizacija sustava vodoopskrbe	Sufinanciranje izrade projektna dokumentacije za ogranak Miloići-Pinida	Prosinac 2023.	izradena projektna dokumentacija	0	0 n/p		n/p	n/p	NUE POKRENUTO	Planiraju se okviru plana rada i proračuna Islarskog vodovoda d.o.o. Buzet
9.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Uređenje i modernizacija telekomunikacijskih mreža	Izvođenje radova na izgradnji sustava	Prosinac 2022.	sustav instaliran	0	1 n/p		n/p	n/p	U TUEKU	Ugovoreno je provođenje radova na sustavu širokopojasnog pristupa internetu za drugu polovicu 2022. godine
10.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Sanacija divljih odlagališta otpada	Uklanjanje otpada i uređenje lokacija	Prosinac 2023.	broj uređenih lokacija	0	2		n/p	n/p	U TUEKU	U skladu sa planiranom dinamikom provedbe odnosno prema potrebi.
11.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Unapređenje sustava za odvojeno prikupljanje otpada	Sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Nabava i postavljanje spremnika	Svihtanj 2025. Prosinac 2024.	efikasan rad centra broj spremnika za staklo	1 0	1 5 16		22 000,00 kn	DA	U TUEKU	U skladu s planiranom dinamikom provedbe sufinancira se Kastiljan Nabavljeno potrebnih 16 spremnika za staklo izvršena prijava na javni poziv FZOEU za nabavu spremnika i koteva za odvojeno prikupljanje otpada
12.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Edukacija stanovništva o odvajanju i zbrinjavanju otpada	Održavanje edukacija Izrada promotivnog materijala	Prosinac 2023.	broj održanih edukacija	0	2 n/p		n/p	n/p	U TUEKU	Promotivni materijal (letci i brošure) o pravilnom odvajanju otpada izraduju se i distribuiraju uz radne od strome pružatelja usluge (USLUGA d.o.o. Pazin), kao i objavom na web stranici pružatelja usluge te na web stranici i društvenim mrežama Općine Tinjan
13.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Počinjanje energetske učinkovitosti na prostoru općine	Izvođenje građevinskih radova Dječja popova	Prosinac 2024.	uređena zgrada	0	0 n/p		n/p	n/p	NUE POKRENUTO	U tijeku je rješavanje imovinskopravnih odnosa
14.	Razvoj turizma te zaštita prirodne i kulturne baštine	Razvoj turističke ponude i sadržaja	Opremanje interpretacijskog centra multimedijskom Izrada projektna dokumentacije Organiziranje manifestacija	Prosinac 2022. Prosinac 2024.	funkcionalno opremljen centar broj održanih manifestacija	0 0	1 n/p 1		n/p	n/p	U TUEKU	Manifestacija počinj pod Ladonje je započela krajem lipnja 2022. te se nastavlja u srpnju i kolovozu Planirano sufinanciranje iz sredstava javnog poziva Ministarstva turizma i sporta se odgoda radi toga što se ranije najavljeni javni poziv za dovršetak započetih interpretacijskih centara nije raspisan.
15.	Razvoj turizma te zaštita prirodne i kulturne baštine	Izgradnja i modernizacija turističke infrastrukture te izrada digitalne turističke karte općine i infopultova	Izrada idejnih rješenja Radovi na izgradnji objekata	Prosinac 2023.	uređene staze	0	0 n/p		n/p	n/p	U TUEKU	Izvršena prijava na natječaj turističke zajednice za bike odmorište
16.	Razvoj turizma te zaštita prirodne i kulturne baštine	Zaštita kulturne i spomeničke baštine i starogradske jezgre	Izrada projektna dokumentacije Izvođenje radova na rekonstrukciji objekata	Svihtanj 2025.	izradena dokumentacija saniran objekt	1 0	1 n/p 0 n/p		n/p	n/p	NUE POKRENUTO	Planira se sufinanciranje iz nacionalnih i EU fondova
17.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Poboljšanje uvjeta za izvođenje predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja	Sufinanciranje plaća djelatnika i produženi boravak Donacije osnovnoj školi i vrtiću	Prosinac 2022. Svihtanj 2025.	broj dodijeljenih donacija završiti rad vrtića	0 1	1 1		n/p	n/p	U TUEKU	U skladu s planiranom dinamikom provedbe
18.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Izgradnja i uređenje sportsko-rekreativnih objekata, dječjih igrališta i ostalih sadržaja	Nabava i postavljanje opreme Uređenje lokacije	Prosinac 2022.	broj uređenih igrališta	0	2		n/p	n/p	U TUEKU	Izrađen je idejni projekt za park Krings, te će se skladu s planiranom dinamikom provedbe radovi izvršiti u drugoj polovici 2022. godine. 2 dječja igrališta su rekonstruirana u 2021. godini
19.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Izgradnja, obnova i opremanje društvenih i vatrogasnih domova	Izvođenje građevinskih radova	Prosinac 2023.	uređen vatrogasni dom uređen dom mladih	0 0	0 n/p 1		n/p	n/p	U TUEKU	Za Vatrogasni dom Muntrilj je proveden postupak jednostavne nabave putem sustava AGRONET, izvođenje radova će biti u skladu s planiranom dinamikom provedbe, a radovi na uređenju doma mladih u Tinjano su u tijeku izvođenja

10.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Organizacija događanja namijenjenih različitim dobnim skupinama te jačanje izvan institucionalne skrbi za starije i nemoćne	uplata donacija provodenje natječaja za poticanje razvoja civilnog društva	svibanj 2025.	broj aktivnih udruga	2	2	n/p	n/p	n/p	U TJEKU	U skladu s planiranim dinamikom provedbe najkasnije do 31.12. tekuće godine se isplaćuju sredstva.
11.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Organiziran sustav pomoći obiteljima s djecom i novčane potpore za novorođenčad	uplata naknada	svibanj 2025.	broj naknada	14	15	n/p	n/p	n/p	U TJEKU	U skladu s planiranim dinamikom provedbe najkasnije do 31.12. tekuće godine se isplaćuju sredstva sukladno zaprimljenim zahtjevima.
12.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Stipendiranje učenika i studenata te sufinanciranje školskog pribora	uplata naknada i stipendija	svibanj 2025.	broj dodijeljenih stipendija	15	15	n/p	n/p	n/p	U TJEKU	U skladu s planiranim dinamikom provedbe za svaku godinu se stipendije dodjeljuju temeljem natječaja koji se raspisuje u trećem kvartalu godine, školski pribor u četvrtom kvartalu tekuće godine, a sufinanciranje gradnje odmarališta Špančić se provodi sukladno zahtjevima Grada Pazin.
13.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Komunikacija i informiranje putem digitalnih platformi	zbirivanje podataka i održavanje web stranice	prosinac 2025.	zbužirana web stranica	1	1	n/p	n/p	n/p	U TJEKU	U skladu s planiranim dinamikom provedbe sredstva se isplaćuju mjesečno ili incostavljanim računima.
14.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Uspostava baze podataka	Izrada cjelovite baze podataka	prosinac 2023.	evidencija objekata	0	1 faza	n/p	305.418,75 kn	1. faza	PROVEDENO	U skladu s planiranim dinamikom provedbe kroz 3 faze.
15.	Sigurnost i stabilan razvoj	Protupožarna i civilna zaštita	Dodijeljeno sufinanciranje sukladno zakonom propisanim obvezama	svibanj 2025.	da	da	da	n/p	n/p	n/p	U TJEKU	U skladu s planiranim dinamikom provedbe sredstva se isplaćuju mjesečno.

Datum:	28.07.2022.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Jasmina Cvitan Lakača
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	

POTPIS ČELNIKA TIJELA:	
------------------------	--

